

上饶市河湖圩堤管理范围内 房屋整改工作领导小组办公室 文件

饶河房屋整改函[2021]14号

关于开展河湖圩堤管理范围内房屋 问题整改第四次调研工作的函

各县（市、区）人民政府，上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区、上饶高铁经济试验区管委会，市自然资源局、市住房和城乡建设局、市农业农村局、市应急管理局：

根据省、市巡视整改相关文件的部署和要求，为确保巡视整改工作顺利完成，经商市自然资源局、市住房和城乡建设局、市农业农村局、市应急管理局同意，拟定于10月12日至22日组织开展河湖圩堤管理范围内房屋整改第四次调研工作。具体时间由各调研组自行安排，现将各县（市、区）河湖圩堤管理范围内房屋问题整改进展情况及有关事项函告如下：

一、总体情况

按照整改方案要求，对严重妨碍行洪的、严重影响防汛救援通道的房屋及经论证危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通且无法通过补救措施消除不利影响的未经水利部门行政许可的涉河建设项目，应于2021年12月底前依法予以拆除。根据各县（市、区）上报分类处置情况，全市应于2021年12月底前拆除房屋86栋。截至10月11日，各县（市、区）上报已完成拆除河湖圩堤管理范围内房屋53栋，整改完成率62%（详见附件），部分地方长期无进展。其中整改工作进展较快的有广信区（100%）、横峰县（100%）、铅山县（100%）、婺源县（100%）、三清山风景名胜区（100%）；整改工作进展较慢的有广丰区（72%）、弋阳县（50%）、德兴市（50%）、余干县（47%）、万年县（9%）、经开区（0%）、高铁经济试验区（0%）。

二、调研重点内容

（一）加强整改措施落实。扎实做好中央巡视“后半篇文章”，推动重点任务河湖圩堤管理范围内房屋问题整改工作，强化整改落实，加快限期拆除类房屋整改进度。各县（市、区）要逐栋房屋明确整改责任人和整改时限，倒排工期，确保整改进度。尤其对自身安全得不到保障的危房要立行立改，确保人民群众生命财产安全。

（二）推进整改措施销号。各县（市、区）要持续推进问题整改措施2、措施3、措施4、措施5的销号。要收集整理好完成整

改的佐证材料，形成整改档案汇编成册，要做到销号有佐证，复查不出问题。

三、调研方式

坚持调研与指导相结合，深入各县（市、区）实地，通过多种方式现场了解各县（市、区）整改工作开展情况及限期拆除类房屋实际情况。

（一）听取汇报。听取各县（市、区）河湖圩堤管理范围内房屋问题整改工作涉及的水利、自然资源、住建、农业农村、应急管理等部门推进河湖圩堤管理范围内房屋整改工作部署、问题处置、问题核销、部门履职履责等情况汇报。

（二）现场核查。各调研组按河湖圩堤管理范围内房屋整改台账中限期拆除类房屋资料，至现场调研房屋整改情况。

（三）反馈督导。一是对调研中发现的问题向各县（市、区）进行反馈，督促其尽快整改到位。二是督促各县（市、区）加快问题整改工作力度，尽快将河湖圩堤管理范围内限期拆除类房屋处置到位。

四、有关要求

（一）做好材料准备。请各县（市、区）高度重视，认真对照整改工作要求，形成书面汇报材料。问题台账、档案资料也要一并备查。

（二）提交调研推进报告。各调研组要高度负责，按照时间节点和具体要求完成抽查复核工作，了解各县（市、区）限期拆

除类房屋实际情况，及时提交调研推进报告。

（三）严肃工作纪律。各抽查复核组严格落实中央八项规定精神和市委、市政府有关廉政要求，严格执行公务活动食宿、交通标准，严格遵守保密规定。

- 附件：1. 上饶市河湖圩堤管理范围内限期拆除类房屋进展统计情况
2. 各调研组成员名单
3. 各县（市、区）联系人名单

上饶市河湖圩堤管理范围内房屋
整改工作领导小组办公室

2021年10月11日



上饶市河湖圩堤管理范围内房屋
整改工作领导小组办公室

2021年10月11日印发

附件 1

上饶市河湖圩堤管理范围内限期拆除类房屋进展统计情况

序号	县 (市、区)	限期拆 除类房 屋数量 (栋)	已完成 拆除数 量(栋)	待拆除 房屋数 量(栋)	完成率	备注
1	广信区	9	9	0	100%	已完成
2	铅山县	5	5	0	100%	已完成
3	横峰县	1	1	0	100%	已完成
4	婺源县	7	7	0	100%	已完成
5	三清山风 景名胜区	3	3	0	100%	已完成
6	广丰区	18	13	5	72%	1 栋 C 级危房, 1 栋 D 级危房 2 栋影响防汛救援通道 1 栋无合法手续
7	弋阳县	2	1	1	50%	1 栋 D 级危房
8	德兴市	10	5	5	50%	5 栋 D 级危房
9	余干县	17	8	9	47%	1 栋 D 级危房 8 栋无合法手续
10	万年县	11	1	10	9%	9 栋严重影响行洪 1 栋无合法手续
11	经开区	2	0	2	0%	1 栋未经许可的涉河建设项目 1 栋无合法手续
12	高铁经济 试验区	1	0	1	0%	1 栋严重影响行洪
	小计	86	53	33	62%	

附件 2

各调研组成员名单

第一组：鄱阳县、余干县、万年县

组 长：王运先（市水利局副局长）

联络员：王永庆（市水利局建管科科长）

联系电话：13970307951

第二组：广信区、弋阳县、铅山县

组 长：杨桂豫（市自然资源局四级调研员）

联络员：郑德敏（市自然资源局村镇规划管理科负责人）

联系电话：13970387531

第三组：信州区、横峰县、经开区

组 长：陈廷笔（市住建局副局长）

联络员：徐 凯（市住建局村镇科四级主任科员）

联系电话：15270098188

第四组：玉山县、三清山、广丰区

组 长：段弼群（市农业行政综合执法支队支队长）

联络员：徐几清（市农业农村局经管科科长）

联系电话：13907038440

第五组：德兴市、婺源县、高铁新区

组 长：沈云林（市应急局防汛办主任）

联络员：徐立平（市应急局防汛抗旱科科长）

联系电话：13970355884

附件 3

各县（市、区）联系人名单

县（市、区）	姓名	联系方式
信州区	刘一多	13870302324
广信区	何 林	15279376699
广丰区	童灵俊	13907039801
玉山县	邱卫华	13517932019
横峰县	马祥龙	15879519461
婺源县	程淦泉	13755349090
德兴市	笪忠明	13970333143
弋阳县	方 倩	15070303365
铅山县	黄康华	18507042308
万年县	邹明明	15879323090
余干县	胡斌宝	13879347745
鄱阳县	曹志真	15179392475
经济技术开发区	徐辉良	13755382662
高铁经济试验区	何子翔	18720969913
三清山风景名胜区	陈玉婷	18296316602